



ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

LEVONULT AZ ÁR, BEFEJEZI MUNKÁJÁT A VÍZÜGY ORSZÁGOS MŰSZAKI IRÁNYÍTÓ TÖRZSE

Budapest, 2024.09.27. péntek – *Levonult az árhullám, a védekezéshez átrendelt szakemberek hazamentek, a további vízügyi munkálatokat a területi igazgatóságok már saját hatáskörben is el tudják látni. Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) koordinálására már nincs szükség, ezért ma délben befejezi működését. A helyreállítás, a védelmi eszközök pótlása, valamint az árvízzel összefüggő számítások és összefoglalók készítése még eltart egy ideig, de az alábbiakban jöjjön egy rövid áttekintése az elmúlt szűk két hét eseményeinek!*

2024. szeptember közepén a Közép-Európa fölött pörgő Borisz ciklon miatt 5 nap alatt (09.12.-16. között) rendkívüli mértékű, területi átlagban 70-300 mm csapadék esett elsősorban a Traun, az Enns, a Bécsi-medence, a Morva, valamint a Lajta vízgyűjtőjére. A kialakuló árhullámok elleni védekezés összehangolására és az ehhez szükséges vízügyi szakembergárda, valamint az anyag- és eszközigény koordinálására szeptember 13-án elkezdett dolgozni az Országos Műszaki Irányító Törzs. A reggeli megbeszéléseken minden alkalommal részt vettek **a társszervek** - a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, illetve a polgárőrség - képviselői is, hogy a segítségnyújtásról egyeztessenek a mi szakembereinkkel.

A vízügy az állami védvonalakon szervezte-vezette a munkát, emellett szakmai irányítókat biztosított a 41 önállóan védekező településre. Az árvízzel érintett területekre **összesen 965 munkatársunkat rendelte át az OMIT más vízügyi igazgatóságoktól**. Valamennyi helyszínen a nap 24 órájában folyt a munka, teljesítettek szolgálatot a védekezésben résztvevő kollégáink. Az őrszolgálatot teljesítők mintegy 5.500 km-t tettek meg gyalog minden nap annak érdekében, hogy a szakaszukat felügyeljék. Ez nagyságrendileg Magyarország teljes határvonal hosszának kétszeresét teszi ki!

A **vízügyi szervezetek részéről** az egy napon a védekezésben résztvevők legmagasabb száma 1.896 fő volt. Mellettük **a társszervezetektől** több mint 5.000 fő, illetve mintegy 2.700 **civil önkéntes** dolgozott a legmagasabb létszámban.

Az országban **több mint 40 km-en épült ki ideiglenes védmű**, amit ha sorban egymáshoz illesztünk, a budapesti Clark Ádám tértől egészen a Velencei-tóig érne.

A Duna mentén az önkormányzati védekezéseknél **4.600 m-en kellett felállítani árvízvédelmi mobilfalat**. Ilyen technológiát olyan sűrűn beépített részekben használunk, ahol a lakott terület és a folyó között nincs elegendő hely földből kialakítani a gátakat. Az állami védvonalak ugyanakkor jellemzően nem a sűrűn lakott, illetve városias környezetben vannak.

Az árvízi védekezéshez összességében **több mint 2 millió homokzsákot** adtunk ki - 1,9 millió darabot az önkormányzatoknak, míg 0,1 milliót az állami fővédvonalakra -, ezeknek mintegy 95%-át fel is kellett használni. A zsákokat 32.000 m³ homokkal töltötték meg, ami összesen nagyjából 55.000 tonnának felel meg.

Mosonmagyaróvár és a környező részek védelmében 09.18-án szerdán hajnalban a szakembereknek meg kellett nyitnia a **Lajta-szükség tározót**. Ennek az irányított és biztonságos vízkivezetésnek köszönhetően nem csak a várost és lakosságát, hanem jelentős nagyságú ipari, szolgáltató és kereskedelmi célú, valamint oktatási, egészségügyi, szabadidős területet, illetve agrárinfrastruktúrát védtünk meg.

A **Mosoni-Duna torkolati műtárgy**, másik nevén árvízkapu lezárása pedig a folyó győri tetőzésekor 130 centiméterrel tudta alacsonyabban tartani a vízállást és mentesíteni a város védekezését.

A **Duna** árhulláma a hazai szakaszon Nagybajcsnál szeptember 19-én napközben, Komáromnál 20-án hajnalban, Esztergomnál pedig napközben, Nagymarosnál 20-án este, míg Vácán aznap éjszaka tetőzött. **Budapesten szeptember 21-én hajnalban mérték a 830 cm-es tetőző értéket**, 24-én kora délutánra pedig már az I. fokú készültségi szint alá apadt a folyó. Paksnál 22-én napközben, Baján 23-án este tetőzött a Duna, végül kedden (24-én) napközben Mohácsnál is bekövetkezett a tetőzés, a II. fok szintje fölötti vízállással.

Mivel ütemes tempóban zajlik az apadás a Dunán is, a vízügy a vízpótlásra és víz visszatartásra koncentrálhat, mert ez már nem veszélyezteti az árvízi biztonságot. A területi igazgatóságaink megkezdték a kezelésükben lévő állami tározók, holtágak, mellékág-rendszerek, csatornák feltöltését. Magántulajdonú termőföldeket, telkeket, birtokokat ugyanakkor nem vehetünk igénybe, csak akkor, ha erről sikerül megállapodni a tulajdonosokkal. A tárgyalások folyamatosan zajlanak a területi igazgatóságok hatáskörében.

Az árvízzel összefüggésben a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse ma 12 órától befejezi munkáját.