

Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a

Név:

Székhely:

Képviselő:

Azonosító szám (törzs-szám):

Adószám:

Bankszámlaszám/Számlaszám:

Számlavezető pénzintézete:

mint **Megrendelő**,

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Szilágyi Attila igazgató

308384

15308380-2-42

10032000-01712010-06070018

MÁK

másrészről a

Név:

Rövidített cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Számlavezető pénzintézete:

Képviseli:

mint **Vállalkozó**,

MediusNet Kommunikációs BT.

MediusNet BT.

9026 Győr, Damjanich u. 15.

08-06-012300

22102526-2-08

10403356-33552987

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Száraz Barnabás üzletvezetésre jogosult tag

a továbbiakban egyenként úgy is, mint **“Fél”**, együttesen, mint **“Felek”** között.

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) a Megrendelő javára EKR000188182023 számon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „**A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság számára a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése**” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 projekthez (a továbbiakban: „Projekt”) kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása” tárgyban

1.2. A Közbeszerzési eljárás során beérkezett, érvényes ajánlatokat Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) szerint értékelte. Az értékelést követően az Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát választotta ki, mint nyertes ajánlatot, mely értelmében a Felek a Kbt. 131. §-a alapján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek 2023. április 25-én.

1.3. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint a Projekt kedvezményezettje 2023. május 15-én a Miniszterelnökség részére benyújtotta a 3. sz. változásbejelentőt, melyben kérte, hogy a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023. augusztus 31-ről 2023. november 30-ra, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2023. szeptember 30-ról 2023. december 30-ra módosuljon (1. sz. melléklet). A Miniszterelnökség a kérelmet 2023. május 22-én (ikt. sz.: IKT-2021-106-II- 00001117/0000167) elfogadta, tudomásul vette és átvezette (2. sz. melléklet).

1.4. Tekintettel a Projekt előrehaladott állapotára Megrendelő kérelemmel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy a „nyitórendezvény” helyett a „projekt bemutató rendezvény” kifejezést használhassák. A Miniszterelnökség a kérelmet 2023. május 19-én jóváhagyta (3. sz. melléklet).

II. A Vállalkozási szerződés módosítása

2.1. Felek rögzítik, hogy közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés II.1., II. 2. pontjait az alábbiak szerint módosítják, mely módosítás vastagon és dőlten szedve kerül kiemelésre:

„II.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az utolsó Fél aláírásának napján lép hatályba és **2023.11.30. napjáig** tartó határozott időre, illetve a Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig jön létre.

II.2. A feladatok elvégzésének végteljesítési határideje: **2023.11.30.**”

2.2. Felek a Vállalkozási szerződés II.3. pontját törlik, mivel a jelen szerződés-módosítással a Vállalkozási szerződés végteljesítési határidejét közös megegyezéssel módosítják 2023. 11. 30. napjára.

2.3. Felek rögzítik, hogy közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés 3. számú mellékletének (Műszaki leírás) I.6. A feladat teljesítésének időbeli keretei pontját az alábbiak szerint módosítják, mely módosítás vastagon és dőlten szedve kerül kiemelésre:

„A nyertes Ajánlattevő a Projekt keretében vállalt feladatokat a szerződés hatályba lépésétől legkésőbb **2023. november 30.** napjáig látja el.”

2.4. Felek rögzítik, hogy közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés 3. számú mellékletének (Műszaki leírás) valamennyi pontját érintően **a „nyitórendezvény” kifejezés helyett a „projekt bemutató rendezvény” kifejezést használják.**

III. Indokolás

3.1. A végteljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján alapul. A Szerződés végteljesítési határidejének módosítását az indokolja, hogy a Projekt fizikai befejezése tervezett napjának – az 1.3. pontban leírtak szerinti - változásához kapcsolódóan a Szerződés keretében ellátandó feladatok átütemezése vált szükségessé. A Szerződés II.4. pontja értelmében: „Vállalkozó mindazon feladatokat, amelyekre a Műszaki Leírás konkrét határidőt nem tartalmaz, a Megrendelővel történt egyeztetés szerint létrejött időbeli ütemezés alapján végzi el.” A Szerződés alapján végzendő feladatok kizárólag a Projekt zárását figyelembe véve ütemezhetőek. A Projekt fizikai befejezésének kitolódásával a Szerződés keretében Vállalkozó által szervezendő „Ünnepélyes projektátadó (záró) esemény” mindenképpen a Szerződés eredeti teljesítési véghatárideje utáni időpontban bonyolítandó le, de az egyéb kommunikációs részfeladatok is átütemezendőek, ami indokoltá teszi a Szerződés időbeli hatályának módosítását.

A Szerződés végteljesítési határidejének módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, ugyanis:

- a) Olyan körülmények indokolják, melyeket a Megrendelő (ajánlatkérő) nem láthatott előre. A Szerződés megkötésekor a Szerződés végteljesítési határidejét a Projekt zárásához igazították. A Projekt zárási időpontjának módosítása a Szerződés megkötésekor nem volt előre látható.
- b) A szerződés általános jellege nem módosul a végteljesítési határidő módosítása által. A Vállalkozónak továbbra is a Szerződés megkötésekor vállalt szolgáltatásokat kell teljesítenie. A végteljesítési határidőn kívül egyéb szerződési feltétel nem változik.
- c) A végteljesítési határidő módosítása nem jár ellenérték növekedéssel. A végteljesítési határidőn kívül egyéb szerződési feltétel nem változik.

3.2. A Szerződésnek a jelen szerződés-módosítás 2.3. pontja szerinti módosítása nem minősül lényeges módosításnak, így jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdése adja. A Projekt előrehaladott állapota

indokolja, hogy a „nyitórendezvény” kifejezés a „projekt bemutató rendezvény” kifejezésre módosuljon. Az 1.4. pontban leírtak szerint a módosítást a Miniszterelnökség jóváhagyta.

IV. Záró rendelkezések

4.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.2. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Vállalkozási szerződés megfelelő rendelkezései az irányadók.

4.3. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás (amennyiben ez eltérő napra esik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának) napján lép hatályba.


4.4. Jelen szerződésmódosítást Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt hat példányban írták alá, melyből négy példányt Megrendelő, kettő példányt Vállalkozó átvett.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Országos Vízügyi Főigazgatóság által 2023. május 15-én benyújtott 3. sz. változásbejelentője
2. számú melléklet: Miniszterelnökség 2023. május 22-én (ikt. sz.: IKT-2021-106-II-00001117/0000167) kelt, Támogatási szerződés változásainak elfogadása tárgyú levele
3. számú melléklet: „Nyitórendezvény” átnevezéséről szóló támogató levél (Miniszterelnökség)


Kelt: Budapest, 2023. augusztus 2.”

Budapest, 2023. augusztus „15.”



3. Megrendelő képviseletében
Szilágyi Attila
igazgató

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság



Dobó Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075541

dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075541
Jogi ellenjegyzés



Vállalkozó képviseletében
Száraz Barnabás
üzletvezetésre jogosult tag
MediusNet Kommunikációs BT.



ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

FŐIGAZGATÓ

Dátum:
2023.05.15.

Ügyiratszám:
28446-0038/2023

Előadó:
Kövi László

Melléklet:

Tárgy: 3. sz. változásbejelentő - a projekt fizikai és pénzügyi befejezése határidejének módosítása, költségvetés módosítása - „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése”, KEHOP-1.3.0-15-2021-00030

Nagy Balázs úr
helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Budapest
Váci út 45.
1134

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kezelt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósításra kerülő, **„Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című, KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 azonosító számú** projekthez kapcsolódó, 2021. október 29-én hatályba lépett Támogatási szerződéssel kapcsolatban változás bejelentéssel kívánok élni.

1. A Támogatási szerződés 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése a következők szerint változik:

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. 08. 31., amely **2023. 11. 30.** napra módosul.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. 09. 30., amely **2023. 12. 30.** napra módosul.

2. A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete, „A Projekt költségvetése” c. tábla „Építési költség” és „Műszaki tartalék” költségvetési sora az alábbiak szerint módosul:

A MI VÍZÜGYÜNK

Jelenleg hatályos költségvetési sor:

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Buttó érték
Építési költség	9 767 840 963	2 637 317 060	12 405 158 023
Tartalék	157 086 614	42 413 386	199 500 000

Kérelmezett módosítás (sorok közötti átcsoportosítás):

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Építési költség	9 917 798 305	2 677 805 542	12 595 603 847
Tartalék	7 129 272	1 924 904	9 054 176

3. A Támogatási szerződés 7. sz. melléklete, „KÖZBESZERZÉSI TERV” c. tábla módosítása szükséges az OVF támogatás igénylő, Felelős akkreditált közbeszerző soron. A szerződés aláírása 2022.02.28. helyett **2020.09.23.**

A változás indoklása:

1. A teljesítés felfüggesztésére tekintettel Vállalkozó az eredetileg tervezett, 2023. július 4. napi teljesítési határidőt nem tudja tartani, valamint a 2023. augusztusában rendezendő Atlétikai Világ bajnokság miatt a felfüggesztés megszüntetése is bizonytalanná vált. Azonban a 2014-2020 programozási időszakban felhasználandó források tekintetében a 2023. december 31. napi határidő jogvesztő, így az addig le nem hívott források 2023. december 31. napját követően nem lesznek felhasználhatóak. A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosításra alapozva a projekt műszaki és pénzügyi szakaszolása szükséges, a KEHOP elszámolhatósági időszak figyelembe vételével. A KEHOP pénzügyi szakasz határnapjának a 2023. 11. 30-i napot javasoljuk meghatározni (A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja).
2. 2022. április 8. napján Felek Együttműködési megállapodást írtak alá a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a „Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt, valamint a „Budapesti Atlétikai stadion” és „Budapesti szabadtéri edzőpályák és kapcsolódó létesítmények” tárgyú beruházások által érintett területeken végzendő tevékenységek során tanúsítandó együttműködésről.
2022 szeptemberében kormányzati döntés született a Kvassay szivattyútelep beruházásának ütemezéséről, annak érdekében, hogy a 2023-as Atlétikai Világ bajnokság kockázatmentesen megvalósulhasson. A kormányzati döntésre tekintettel a 2022.06.24-én kelt KVSZT-M-030-2022 iktatószámú Mérnöki utasítás értelmében a szívó oldali műtárgyépítési feladatok felfüggesztésre kerültek.
Az Együttműködési megállapodás előírásai és a szívó oldali műtárgyépítési feladatok felfüggesztése Vállalkozó számára többletköltséget jelentenek, melyek a 6/1. sz. vállalkozói követelésben lettek részletesen kidolgozva az alábbiak szerint:

Pótmunka 1. nettó 149 957 342,- Ft
Pótmunka 2. nettó 171 964 714,- Ft
Pótmunkák összesen: nettó 321 922 056,- Ft

Pótmunka 1.): Az Együttműködési megállapodás előírásaiból adódó olyan organizációs, építési feladatok, melyek nélkül a helyszíni kivitelezési munkák ellehetetlenültek volna.

Pótmunka 2.): Olyan elvégzendő pótmunkák, melyeket a szívóoldali (SZO) munkavégzés felfüggesztése eredményez, és a továbbépítéssel összefüggésben fognak felmerülni.

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. Módosítás minőségbiztosítása során az Irányító Hatóság a támogathatósági, elszámolhatósági valamint műszaki szempontú véleményezésében feltételként határozta meg, hogy a szívóoldali (SZO) munkavégzés felfüggesztése által eredményezett pótmunkák Európai Unió forrásból nem elszámolhatók, ezért a projekt tartalékkeretéből csak a pótmunka 1. (nettó 149 957 342,- Ft) költségek kerülnek átcsoportosításra az építési költségsorra. Pótmunka 2. (felfüggesztéssel összefüggő) költségek hazai költségvetésből kerülnek finanszírozásra.

3. A Közbeszerzési tanácsadó szerződése 2020. szeptember 23-án került aláírásra. A hatályos TSZ közbeszerzési terve szerint és az EPTK „Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások” fülön a közbeszerzési tanácsadó szerződése 2022.02.28-i dátumú. A TSZ közbeszerzési tervében szereplő adminisztratív hibát jelen módosítási igényünkben javítjuk.

Kérem a fenti változások szíves elfogadását.

Tisztelettel:



ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Budapest

Márvány utca1/D

1012

Iktatószám: IKT-2021-106-I1-

00001117/0000167

Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság - Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Programok
Irányító Hatósága

Budapest, 2023. május 22.

Tárgy: Támogatási szerződés változásainak
elfogadása

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződésre vonatkozó 3. sorszámú módosítási igénye alapján a támogatási szerződésben az Ön által jelzett változtatásokat elfogadtuk, tudomásul vettük és átvezettük.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:

Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági
Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság - Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága

KDVVIZIG levele a Miniszterelnökséghez (2023.05.19.)

Tárgy: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00030) - rendezvények időpontjainak bejelentése

Bernáthné Péter Éva asszony részére
árvízvédelmi referens

Miniszterelnökség
Európai Unió Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság
Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság
Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály
Árvíz- és Katasztrófavédelmi Projektek Osztálya

Tisztelt Referens Asszony!

Tájékoztatom, hogy a KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 azonosító számú, "Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése" megnevezésű projekt keretében az alábbi rendezvényeket tervezzük júniusban:

- projekt bemutató rendezvény (nyitórendezvény): 2023. június 8. 10:00 óra, helyszín: Budapest XXI. kerület
- lakossági fórum: 2023. június 8. 17:00 óra, helyszín: Budapest XXI. kerület
- sajtóbejárás: 2023. június 22. 10:00 óra, helyszín: Budapest XXI. és IX. kerület (kivitelezés helyszíne)

Kérjük szíves jóváhagyását, hogy a "nyitórendezvény" megnevezés helyett "projekt bemutató rendezvény" megnevezést használjuk, tekintettel a kivitelezés előrehaladott állapotára.

A rendezvények pontos helyszínét jóváhagyásra hamarosan megküldjük Önnek (a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentummal: pl. meghívó).

Budapest, 2023. május 19.

Üdvözlettel:

Szilágyi Attila
igazgató

Miniszterelnökség válasza (2023.05.19.):

Tisztelt Uram!

Köszönettel megkaptuk a KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 azonosítószámú projekt kapcsán megküldött tájékoztató levelét.

Kérelmét, miszerint a "Sajtónyilvános projektindító rendezvény" megnevezés helyett a "Sajtónyilvános projekt bemutató rendezvény" megnevezést használhassák, az előrehaladottság okán fogva elfogadjuk, jóváhagyjuk.

Ennek kapcsán kérem, a folyamatban lévő **Kommunikációs terv módosításában** szíveskedjenek az alábbiak átvezetéséről is gondoskodni.

- Sajtónyilvános projektindító rendezvény leírásában szükséges feltüntetni, hogy ezen esemény „Projekt bemutató rendezvény” megnevezéssel kerül lefolytatásra.
- A rendezvények időbeni ütemezésének dátumát aktualizálni szükséges.

Szíves közreműködését ezúton is köszönjük.

Üdvözlettel,

BERNÁTHNÉ PÉTER ÉVA

árvízvédelmi referens

MINISZTERELNÖKSÉG

KÖZLEKEDÉSI, KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

VÍZÜGYI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY

ÁRVÍZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI PROJEKTEK OSZTÁLYA